

評価結果のまとめ

都道府県名	和歌山県	市町村名	日高町	地域再生計画名	人と自然が共生し、豊かであるおいのあるまち“ホッとタウン・ひだか”
計画期間	平成17年度～平成21年度	交付金交付期間	平成17年度～平成21年度		

事業の実施状況	当初計画通り実施した事業	農業集落排水事業 内原東地区 浄化槽設置事業 (市町村設置型) 浄化槽設置事業 (個人設置型)
---------	--------------	---

地域再生計画に記載した数値目標の達成状況	指 標		単 位	従前値		数 値			総合所見
	目標1	目標2		基準年度	基準年度	事後評価			
目標1	汚水処理人口普及率を44%から65%に向上		%	44.0	平成17年度	93.0	平成21年度	○	汚水処理整備交付金の活用により、汚水処理施設の整備が進み目標値を大きく上回ることが出来た。
目標2	定住人口7,660人から8,000人に増加		人	7,660	平成17年度	7,786	平成21年度	△	定住人口は、目標値を達成することが出来なかったが、周辺市町村が定住人口を減らす中、増加を続けている。

実施過程の評価	年度	管路整備延長		浄化槽(市町村設置型)		浄化槽(個人設置型)		実施状況の検証
		計画	実施	計画	実施	計画	実施	
	平成17年度		2,720		58		12	集落排水地域では人口が増えているため、管路延長も増加したが、浄化槽計画地域では、人口及び世帯数も減となり、設置基数も減となった。
	平成18年度		5,381		71		4	
	平成19年度		4,015		53		3	
	平成20年度		675		29		1	
	平成21年度		1,433		43		1	
	合計	13,703	14,224	292	254	40	21	

総合評価と今後の方策	地域再生計画汚水処理人口普及率は目標値を大きく上回ったが、定住人口は目標値を達成できなかった。 公共用水域の水質保全と生活環境改善のため、集落排水施設への接続率の向上を図る。
------------	--